

**Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJPR**

**Dados do Projeto:**

OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL ONDE ABRIGA A VARA DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI DE CURITIBA (TARUMÃ)

Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, nº 1310, Tarumã, Curitiba – PR

Área de intervenção: 590,92 m²

**Bancos:**

SINAPI - 09/2021 - Paraná  
SBC - 10/2021 - Paraná  
SICRO3 - 04/2021 - Paraná  
SETOP - 07/2021 - Minas Gerais  
IOPES - 08/2021 - Espírito Santo  
SUDECAP - 08/2021 - Minas Gerais  
CPOS - 08/2021 - São Paulo  
FDE - 07/2021 - São Paulo  
AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul  
AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás  
AGETOP RODOVIÁRIA - 07/2021 - Goiás

**B.D.I.**

19,43%

**Encargos Sociais**

Não Desonerado:  
Horista: 114,78%  
Mensalista: 71,81%



**Cronograma Físico-Financeiro**

ITEM	SERVIÇO	(%)	(R\$)	1ª PARCELA - xx/xx/xxxx				2ª PARCELA - xx/xx/xxxx				3ª PARCELA - - xx/xx/xxxx				4ª PARCELA - - xx/xx/xxxx				TOTAL EXECUTADO					
				PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO							
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)				
1	Administração Direta dos Serviços de Civil	8,40%	R\$ 43.307,04	25,00%	R\$ 10.826,76	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 10.826,76	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 10.826,76	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 10.826,76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -				
2	Serviços Externos	9,67%	R\$ 49.837,93	60,00%	R\$ 29.902,76	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 19.935,17	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -				
3	Serviços Internos - 1ª Etapa (desocupado)	21,32%	R\$ 109.891,71	30,00%	R\$ 32.967,51	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 43.956,68	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 32.967,51	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -				
4	Serviços Internos - 2ª Etapa (ocupado)	20,89%	R\$ 107.643,43	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 43.057,37	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 64.586,06	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -				
5	Serviços Elétricos	38,87%	R\$ 200.346,82	15,00%	R\$ 30.052,02	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 50.086,71	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 80.138,73	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 40.069,36	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -				
6	Limpeza e Retirada	0,85%	R\$ 4.364,97	30,00%	R\$ 1.309,49	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 1.309,49	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 872,99	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 872,99	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -				
TOTAL PREVISTO				TOTAL EXECUTADO				TOTAL PREVISTO				TOTAL EXECUTADO				TOTAL PREVISTO				TOTAL EXECUTADO				0,00%	R\$ -
VALOR DO CONTRATO ORIGINAL				100,00%	R\$ 515.391,90	20,38%	R\$ 105.058,55	0,00%	R\$ -	24,47%	R\$ 126.114,81	0,00%	R\$ -	32,57%	R\$ 167.863,37	0,00%	R\$ -	22,58%	R\$ 116.355,18	0,00%	R\$ -				
ACUMULADO ==>				20,38%	R\$ 105.058,55	0,00%	R\$ -	44,85%	R\$ 231.173,36	0,00%	R\$ -	77,42%	R\$ 399.036,72	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 515.391,90	0,00%	R\$ -						