

OBRA: MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE INCÊNDIO
FISCAIS: ENGENHEIRO JOSE LUIZ VERBOSKI
DATA: 11/08/2021
EMPRESA:

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALORES		PRAZO			
				PARCELA ÚNICA (90 DIAS)			
				PREVISTO (90 DIAS)		REALIZADO	
		(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	LAPA	2,94%	R\$ 4.334,00	100,00%	R\$ 4.334,00	0,00%	R\$ -
2	PONTA GROSSA	3,11%	R\$ 4.578,00	100,00%	R\$ 4.578,00	0,00%	R\$ -
3	GUARAPUAVA	5,84%	R\$ 8.597,00	100,00%	R\$ 8.597,00	0,00%	R\$ -
4	PALMITAL	1,75%	R\$ 2.570,00	100,00%	R\$ 2.570,00	0,00%	R\$ -
5	MALLET	2,18%	R\$ 3.211,99	100,00%	R\$ 3.211,99	0,00%	R\$ -
6	LARANJEIRAS DO SUL	21,59%	R\$ 31.787,17	100,00%	R\$ 31.787,17	0,00%	R\$ -
7	CURITIBA - PALÁCIO DA JUSTIÇA	10,57%	R\$ 15.570,00	100,00%	R\$ 15.570,00	0,00%	R\$ -
8	CURITIBA - ANEXO AO PALÁCIO DA JUSTIÇA	34,33%	R\$ 50.550,00	100,00%	R\$ 50.550,00	0,00%	R\$ -
9	CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO	10,19%	R\$ 15.000,00	100,00%	R\$ 15.000,00	0,00%	R\$ -
10	CURITIBA - ÁLVARO RAMOS	7,50%	R\$ 11.044,00	100,00%	R\$ 11.044,00	0,00%	R\$ -
				TOTAL PREVISTO		TOTAL EXECUTADO	
VALOR DO CONTRATO		100,00%	147.242,15	100,00%	147.242,15	0,00%	0,00
				ACUMULADO ==>		0,00%	-